

Annexe B1 – Checklist pour la mise en service

Station de production d'eau chaude instantanée

Pour que les stations de production d'eau chaude instantanée puissent être mises en service sans problème, les points suivants doivent impérativement être réglés au **préalable**.

Important!

Les stations d'eau sanitaire ne doivent être mises sous tension électrique que lorsque les réseaux chauffage et eau sanitaire sont remplis (protection contre la marche à sec des pompes).

Installateur sanitaire

- ☐ Les conduites d'eau chaude et froide sont raccordées, rincées, remplies et leur étanchéité est testée.
- ☐ Les points de puisage d'eau chaude sont prêts à fonctionner.
- ☐ Le système de circulation est ouvert, rincé et purgé.
- ☐ Les mitigeurs thermostatiques sont réglés sur la température d'eau chaude correspondante.

Installateur chauffage

- ☐ L'aller et le retour vers le réservoir tampon sont raccordés.
- ☐ Le système de chauffage est rincé, rempli selon SICC BT102-01, purgé et son étanchéité est contrôlée.
- ☐ La chaleur est disponible dans le réservoir tampon.

Installateur électricien

- ☐ Chaque station d'eau sanitaire est raccordée et alimentée selon le schéma électrique.
- ☐ La sonde de température de chaque station d'eau sanitaire est amenée et montée sur le réservoir.
- ☐ La connexion du bus entre les modules (en cas de cascades) est raccordée.
- ☐ La connexion au système de gestion du bâtiment (si disponible) est raccordée.

Si le système ne peut pas être mis en service parce qu'un des points mentionnés ci-dessus n'est pas rempli, des coûts supplémentaires seront facturés par BMS-Energietechnik AG lors de la mise en service complémentaire.

Pour toute question, les spécialistes de BMS-Energietechnik SA sont à votre disposition au numéro de téléphone 033 826 00 12.